

Verbale n.15/2017---

L'anno Duemiladiciassette il giorno 16 del mese di Maggio è convocata alle ore 15,00 nella sede istituzionale di Palazzo VII Aprile, la 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare "LL.PP. Att. Produttiva e Sviluppo Economico- Industria- Pesca- Agricoltura- Artigianato- Suap." giusta nota Prot. n.39881 del 28/04/2017

La seduta si apre alle ore 15,15 Si chiude alle ore 16,50

COMPONENTI	Firma ENTRATA	Firma USCITA	NOTE *
Presidente GANDOLFO Michele			
Vice Presidente ALAGNA Luana			X ΔΕΛΕΓΑ ΙΝΑΡΤΗΣΙΑ ΣΤΩ ΟΡΕ 15,70
SINACORI Giovanni			
GERARDI G. Ivan			ΕΣΣΕ ΟΡΕ 16.20
GENNA Rosanna			
PICCIONE Giuseppa			
DI GIROLAMO Angelo		assente	
MEO A. Federica			ΕΣΣΕ ΟΡΕ 15,25
VINCI Antonio		assente	
RODRIQUEZ Mario			
GALFANO Arturo		assente	

## Verbale n.15/2017

Funge da Segretario il Rag. Gaspare Barraco. Alle ore 15,15 constatato il numero legale dei componenti il Presidente apre la seduta, dando lettura del Verbale precedente, il quale, viene approvato all'unanimità dei presenti. Quindi rimette in trattazione la proposta deliberativa relativa alla Verifica per l'anno 2017 della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare alle residenze e alle attività produttive e terziarie, ai sensi del D.L. 28/2/1983 n. 55, convertito in Legge 26/4/1983 n.131. E' presente in Commissione l'Assessore Salvatore Accardi. Si chiede all'Amministratore se il Piano Triennale 2016/2018 è stato completato. Risponde che ha chiesto all'Ing. Palmeri di verificare se i conteggi del Piano Triennale 2016/2018 mancano ancora dei riferimenti e quindi sarà più preciso alla prossima audizione. Poi sono state fatte delle domande relative allo stanziamento di €. 5.000.000,00 per quanto riguarda l'Acquedotto. L'Assessore risponde che le somme sono state impegnate in 3 lotti di €. 1.500.000,00. Per quanto riguarda la falda idrica di C/da Birgi il problema non è la mancanza d'acqua, ma la falda a causa della siccità si è abbassata sotto il livello del mare e quindi sorge il problema dell'infiltrazione dell'acqua salata. La Commissione dopo avere chiesto notizie sui vari lavori relativi alla manutenzione strade e marciapiedi, manutenzione viaria versante sud, manutenzione vie del centro, manutenzione delle aree da adibite a parcheggio, manutenzione straordinaria delle scuole comunali, manutenzione semaforici e manutenzione dell'impianto di illuminazione. Su tutte queste opere l'Assessore ha detto che alcuni di queste opere sono in stato di attuazione altri stanno per essere affidati alle Ditte per il loro completamento. Dopo quanto detto Dall'Assessore ne scaturisce una animata discussione sul ritardo da parte dell'Amministrazione nel portare a termine quanto meno le opere più urgenti. La Consigliera Luigia Ingrassia chiede all'Assessore che cosa è stato stanziato per le scuole e palestre e che cosa sarà stanziato, poi chiede ancora come mai nella zona di Porticella sono stati estirpati gli alberi da una parte della strada e gli altri no i quali rendono la strada piena di dune e quindi pericolosa per i viandanti. Risponde che anche questi alberi al più presto verranno estirpati. Si chiede all'Assessore chi effettua tuttigli impegni del Piano Triennale, risposte che vengono fatti dalla Giunta Municipale. A questo punto il Presidente informa l'Assessore che prima di

passare al Piano Triennale 2017/2019 desidera avere ancora un'audizione con l'Assessore Accardi per portare a termine tutte le diatribe che ci sono sul piano Triennale 2016/2018. Alle ore 16,50 il Presidente chiude la seduta del che il presente Verbale che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



N. Progr.	Cod. Int. Anonim.	Tipologia Categoria	DESCRIZIONE INTERVENTO	Prima	STIMA DEL COSTO DEL PROGRAMMA				Località	Note	Note 2
					Primo anno 2017	Terzo anno 2018	Terzo anno 2019	Totale			
1	0404		Manutenzione ordinaria strade e marciapiedi.	1	€ 100	€ 100	€ 100	€ 300	Diverse	AVVIO GARA 23/12/2016	gara aggiudicata ditta Di Dia Giovanna inizio lavori marzo 2017 - lavori in corsi 40%
2	0404		Manutenzione straordinaria sedi varie versante sud	1	€ 150	€ -	€ -	€ 150	Versante Sud	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 23/02/2016	gara aggiudicata ditta JBS inizio lavori marzo 2017 - lavori inizio maggio 2017
3	0404		Manutenzione straordinaria scorrimento veloce e SS. 188 Marsala Salemi	1	€ 150	€ -	€ -	€ 150	Ragallo	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 27/02/2016	appalto in corso ditta SY Costruzioni srl completamento lavori luglio 2017 - iniziati i lavori - sistemazione tratti pericolanti viadotto Granatello e Via Scarfamorti
4	0404		Manutenzione straordinaria sedi varie Centro urbano	1	€ 150	€ -	€ -	€ 150	Centro	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 23/02/2016	appalto in corso Ditta Fratelli Jassica- quasi ultimato
5	0404		Manutenzione straordinaria sedi varie versante nord	1	€ 150	€ -	€ -	€ 150	Versante Nord	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 28/02/2016	appalto in corso Ditta Fratelli Bonanno completamento lavori giugno 2017 - lavori eseguiti 80%
6	0404		Manutenzione straordinaria e sistemazione delle aree a parcheggio e di urbanizzazione secondarie site all'interno delle fortificazioni in Citta' Barbaro.	1	€ 80	€ -	€ -	€ 80	Barbaro	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 16/02/2016	appalto completato Ditta Olmo Costruttori - Marsala -
7	0404		Opere di consolidamento delle cavità spoglie delle Via Salemi con relativa realizzazione della fognatura acque bianche nello stesso tratto	1	€ 430	€ -	€ -	€ 430	Diverse	1° STRALCIO CONFERENZA DI SERVIZIO 23/12/2016	gara effettuata febbraio 2017 - aggiudicata - contratto in corso di stipula - sopralluoghi iniziati propedeutici con aziende di sottoservizio
8	0404		Manutenzione straordinaria scuole Materne, Elementari di pertinenza comunale	1	€ 75	€ 100	€ 100	€ 275	Diverse	AVVIO GARA 16/12/2016	Determina di affidamento Licari trasmessa all'ufficio ragioneria - iniziati i lavori
9	0404		Manutenzione straordinaria scuole Medie di pertinenza comunale	1	€ 75	€ 100	€ 100	€ 275	Diverse	AVVIO GARA 16/12/2016	Gara affidata Ditta Prostec - Ditta non regolare con le tasse- E' stata predisposta la determina di revoca dell'affidamento e approvazione nuovo progetto
10	0404		Manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione ed impianti semaforici (Anno 2016)	1	€ 50	€ 250	€ 250	€ 550	Diverse	AVVIO GARA 23/12/2016	Appalto in corso ditta Idrolux impianti completamento lavori giugno 2017 - eseguiti 50% lavori
11	0404		Manutenzione straordinaria immobili ed impianti comunali	1	€ 50	€ 150	€ 150	€ 350	Diverse	AVVIO GARA 23/12/2016	Appalto iniziato sotto le riserve di legge in attesa di stipula del contratto ditta Di Maggio Michele - DL arch. Stefano Pipitone. Si prevede l'ultimazione entro agosto 2017
12	0404		Interventi per la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale nelle strade e piazze del territorio comunale (Anno 2016)	1	€ 50	€ 200	€ 200	€ 450	Diverse	AVVIO GARA 23/12/2016	Gara 7/3/2017

PROPOSTA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMM. COMUNE DI MARSALA - ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

13	GARA		Manutenzione straordinaria e Sostituzione di tratti di rete fognaria nel comune di Marsala	1	€ 50	€ 350	€ 500	€ 900	Centro	FARE GARA	
14	GARA		Manutenzione straordinaria rete idrica.	1	€ 50	€ 200	€ 200	€ 450	Centro	FARE GARA	
15	GARA		Lavori di Manutenzione straordinaria del Tribunale	1	€ 200	€ -	€ -	€ 200	Centro	AVVIO GARA 28/12/2016	Determina di affidamento alla ditta Corallo di Favara: approvata il 07-03-2017. Lavori consegnati - ultimazione mesi sei
16	GARA		Manutenzione Straordinaria "Casa di Riposo Giovanni XXIII"	1	€ 90	€ -	€ -	€ 90	Centro	AVVIO GARA 27/12/2016	Determina di affidamento Impresa EDILMAR - consegnati lavori
17	GARA		Manutenzione copertura palestra "Bellina"	1	€ 40	€ -	€ -	€ 40	Centro	AVVIO GARA 19/12/2016	Determina di affidamento trasmessa all'ufficio ragioneria si attende la risposta sulla regolarità dell'impresa per inizio dei lavori
18	GARA		Progetto di riqualificazione Palasport	1	€ 70	€ 631	€ -	€ 701	Centro	AVVIO GARA 19/12/2016	gara effettuata febbraio 2017 si attendono le risposte sulla regolarità dell'impresa per l'inizio lavori
19	GARA		Realizzazione di tribunetta ed opere di completamento del campo di calcio comunale di Cida Paolini.	1	€ 75	€ -	€ -	€ 75	Paolini	AVVIO GARA 27/12/2016	gara effettuata febbraio 2017 si sta trasmettendo la determina di affidamento lavori - Ditta Edimar
20	GARA		Restaurio della Chiesa della Madonna della Cava di Cida Amefi.	1	€ 120	€ -	€ -	€ 120	Baronazzo Amefi	AVVIO GARA 27/12/2016	gara effettuata-offerta anormalmente basse. Richieste giustificazioni. Aggiudicata alla Ditta COREP. Inizio lavori a seguito della stipula del contratto d'appalto.
21	GARA		Manutenzione straordinaria delle balaustra di Villa Cavalcotti	1	€ 50	€ -	€ -	€ 50	Centro	FARE GARA GENNAIO 2017	Progetto in corso di redazione e da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza BB CC AA.
22	GARA		Restaurio della Chiesa S. Giovanniello di Via A. Donna	1	€ 300	€ -	€ -	€ 300	Centro	AVVIO GARA 17/12/2017	gara effettuata-offerta anormalmente basse. Richieste giustificazioni. Entro il 20/03/2017 si procederà all'aggiudicazione provvisoria. Inizio lavori a seguito della stipula del contratto d'appalto.
23	GARA		Ampliamento scuole Elementare Casazza per realizzazione sede Informatica	2	€ 60	€ -	€ -	€ 60	Perino	AVVIO GARA 16/12/2016	La gara è espletata - richieste giustificazioni alla ditta - E' stata richiesta autorizzazione paesaggistica alla soprintendenza - vincolo sopravvenuto
24	GARA		Acquisizione e posa in opera dell'antica Porta di Porticella	1	€ 40	€ -	€ -	€ 40	Centro	FARE GARA	procedura in corso
25	GARA		Manutenzione ordinaria rete idrica, opere ed impianti (2016).	1	€ 200	€ -	€ -	€ 200	Centro	AVVIO GARA 31/12/2016	
26	GARA		Adeguamento ed ampliamento asilo in Cida S. Anna.	1	€ 920	€ -	€ -	€ 920	San'Anna	FARE GARA	GARA FISSATA 10 aprile 2017 - pervenute 500 circa offerte - occorre costituire la commissione di gara